

Investeringsuppföljning

2011 (tkr) Bilaga 7

Nämnd: Fastighetsnämnden

Objekt/ projekt	Projekt	Utfall	Budget		Totalkostnad	
			KF beslut	Avvikelse	Budget	Prognos
Ram/ Drifteffektiviseringar	8000-8044	11 061	12 000	-939		
Tallgården Solvärme	8028	542	564	-22		
Ram/ Inomhusmiljö	8100-8109	10 008	10 000	8		
Ram/ Verksamh.anpassn.	8110-8199	2 751	7 000	-4 249		
Klingsta sjukhem	8157	1 132	1 495	-363		
Ramanslag FN	8200	154	967	-813		
Paviljonger	8200		3 000	-3 000		
Prioritet 1: Byggnation pågår						
Björkdungens förskola	8214	9 995	15 655	-5 660	44 700	41 700
Rosenvägen förskola	8224	414	511	-97	20 000	20 000
Brageskolan	8229	23 344	33 434	-10 090	52 000	47 000
Stocksundsgården	8240	12 554	13 318	-764	15 100	16 000
Prioritet 2: Myndighetskrav						
Fribergaskolan (etapp 1-2)	8234	4 610	27 944	-23 334	40 000	40 000
Skogsgläntan	8235	1 410	14 373	-12 963	45 500	45 500
Elevverket	8232	26	2 000	-1 974	6 000	6 000
Prioritet 3: Övriga projekt						
Sporthall (projektering & uppförande)	8236	14 468	21 683	-7 215	35 000	35 600
Tranholmens förskola	8222	1 127	2 441	-1 314	25 000	3 686
Gruppboende Ekologen	8237	626	4 698	-4 072	20 000	21 000
Solvändan	8239		1 500	-1 500	10 000	0
Brageskolan, idrottshall	8241	125		125		
Sjukhem	8243		500	-500		
Djursholms ridhus	8244	292	500	-208		
Kevingskolan	8245		500	-500		
Fribergaskolan (etapp 3-6)	8247	916		916	70 000	70 000
Avslutade projekt				0		
				0		
Summa Fastighet		95 555	174 083	-78 528		