Slutredovisning pilotprojekt

Plogen 11, Enebybergs Pensionärsbostäder

2015-11-03

Projekt				
Status	Slutkostnad	Bruttoarea (BTA)	378	m2
Projektstart	2014-05-01			
Projektslut	2015-09-25			
Anmärkning				

Kalkylkostnad		Total SEK	%	/m2
Kalkylsumma		**928 000**		**2 455**
Inköpsmål				
Fördelning per huvudkontogrupp:				
A	BYGGHERREKOSTNADER	41 000	4%	108
B	PROJEKTERING	15 000	2%	40
C	HUSBYGGNAD	872 000	94%	2 307

Anteckningar

Slutredovisningen redogör för investeringsdelen av pilotprojektet. Underhållskostnader redovisas ej.